

馆陶县 2020 年度高标准农田建设项目（中央资金）

绩效评价报告

（2020 年度）

评价方式：☐直接组织评价 ☒委托评价

项目编码：

预算部门：馆陶县农业农村局（公章）

预算部门负责人（签字）：_____

报告日期： 2021 年 12 月 16 日

项目支出绩效评价报告

华文绩评字【2021】第 475 号

馆陶县财政局：

我们接受委托，对馆陶县农业农村局承担的 2020 年度高标准农田建设项目（中央资金）进行了绩效评价。

保证该项目评价资料的真实性、完整性是馆陶县农业农村局的责任。我们的责任是在执行有关程序的基础上，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）有关文件的规定对项目进行绩效评价。

我们按照《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协(2016)10 号）的要求计划和实施评价工作，主要实施程序：获取并审查馆陶县农业农村局拨付资金的文件及资金进账凭证，获取并审查项目资金的支付凭证及依据，获取并审查项目相关资料，抽查项目现场状况并进行满意度调查等。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称：2020 年度高标准农田建设项目（中央资金）
2. 项目承建单位：馆陶县农业农村局
3. 项目建设范围：根据项目的初步设计、评审、批复，馆陶县农业农村局高标准农田建设项目规模 1 万亩，项目涉及 3 个乡镇 5 个村，分别为：馆陶镇蔺村、吕庄村；寿山寺乡麻呼寨村；房寨镇北拐渠东村、西浒演村。
4. 建设内容及规模：

(1) 灌溉排水与节水措施: 农用井 216 座; 灌溉铺设防渗管道 80km;

(2) 田间机耕道: 新建 4m 宽水泥路 13027m;

(3) 农田输配电: 10KV 以下的高压输电线路 1.54 公里。

5. 资金投入和使用情况

2020 年 9 月 18 日, 河北省财政厅印发《关于下达 2020 农业生产发展专项中央基建投资预算(拨款)的通知》(冀财建〔2020〕230 号), 并于 2020 年 12 月将 1,021.90 万元资金拨付至馆陶县农业农村局账户。截止目前, 馆陶县农业农村局实际使用中央资金 701.00 万元, 结存中央资金 320.90 万元, 结余资金全部结存于馆陶县农业农村局账户中, 为未支付的项目工程款、质保金。

6. 项目实施情况

截止评价日, 灌溉排水与节水措施工程、田间机耕道工程、农田输配电工程, 均已完成建设, 由施工单位、设计单位、监理单位、承建单位已出具单项工程竣工验收表, 未进行竣工结算。

(二) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

通过项目实施进一步加强农业的基础设施建设, 改善农业生产条件, 实现农业高产稳产和旱涝保收; 通过实施农田节水措施, 实现水资源的合理利用; 改善农业生态环境, 实现农业可持续发展

2. 项目绩效阶段性目标

于 2021 年 10 月前完成 3 个乡 5 个村 1 万亩高标准基本农田建设①灌溉排水与节水措施工程: 农用井 216 眼、铺设防渗管道 80km;

②田间机耕道工程：新建 4m 宽水泥路 13027m；③农田输配电工程：配套高压线 1.54km 的主体工程建设。

二、项目单位绩效报告情况

馆陶县农业农村局已按照财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）的要求撰写绩效自评报告。

三、绩效评价工作情况

接受委托后，我们成立了绩效评价小组，根据项目具体情况对本次绩效评价工作人员、时间与程序作出了安排。2021 年 12 月 2 日至 12 月 16 日，评价小组收集了项目资料并进行了现场评价，经过听取情况介绍、检查会计记录、收集核实信息与数据、现场查看、综合分析等程序，并与项目单位沟通交流后，形成本绩效报告。

（一）绩效评价目的

按照公共财政管理要求，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学、规范的考评办法，对专项资金支出效益情况进行科学、客观、公正的评价，综合判断资金运营状况、风险程度和资金使用效益，为合理分配资金、优化支出提供依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则

按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。严格、客观、公正地对“2020 年度高标准农田建设项目（中央资金）”组织实施及资金支出进行评价。

2. 评价指标体系

评价指标体系按照上述评价原则设计，分为共性指标和个性指

标，以求严格、客观、公正地对“2020 年度高标准农田建设项目（中央资金）”资金支出进行评价。指标体系包含项目决策、项目过程、产出指标、效益指标四方面内容，其中：项目决策部分涉及到项目立项、绩效目标及资金投入指标，项目过程部分涉及资金管理、组织实施指标，产出指标部分涉及到产出数量、产出质量、产出时效及产出成本指标，效益指标部分涉及到项目效益和受众满意度指标，四大指标内容一共细分为 26 个小项。（详见附 1：项目支出绩效评价指标体系）

3. 评价方法

该项目采取专家评估法，运用绩效评价指标体系，由相关专家进行评价打分。根据得分情况划分评价等级，得分区间与评价等级的对照关系如下：①90 分（含）-100 分（含）为“优”；②80 分（含）-90 分为“良”；③60 分（含）-80 分为“中”；④60 分以下为“差”。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备

根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）文件的要求，由馆陶县财政局牵头，于 2021 年 12 月 2 日聘请专业机构，对“2020 年度高标准农田建设项目（中央资金）”进行绩效评价。

2. 组织实施

本项目评价组由 1 名专家组长及 2 名专家组成，由专家组长对项目总把关。

项目首先由绩效评价专家独立完成对项目业务资料及财务资料

的审查，然后进行现场勘查、公众满意度调查等程序；其次，根据内外业资料及现场情况进行项目管理绩效和结果绩效评分，打分完毕后进行汇总、计算；最后，以其平均分数作为该项目评价得分。

3. 分析评价

依据绩效目标责任、绩效分析总结等情况对项目进行整体分析评价打分，确定是否存在重大偏差，并对差距进行分析，提出整改措施。

4. 沟通确认

与项目建设单位进行沟通确认评价结果，并提醒项目建设单位关注存在的问题，要求后期改进完善。

5. 出具评价报告

专家组签署评价意见，出具评价报告。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

项目立项符合国家法律法规国民经济发展规划和相关政策，符合发展规划和政策要求，项目根据馆陶县农业农村局管理职能范围实施，符合馆陶县总体发展规划及馆陶县农业农村局的部门职责，综合得分 3 分（满分 3 分）。

（2）立项程序规范性

项目前期进行了初步设计并通过专家评审；由项目承建单位馆陶县农业农村局向馆陶县人民政府呈报项目实施计划的请示，并通过了馆陶县人民政府审批，项目立项程序规范，按照规定的程序申

请设立，审批文件、材料符合相关要求，审批到位，综合得分 2 分（满分 2 分）。

2. 绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

馆陶县农业农村局已提供绩效自评报告，项目绩效目标为：进一步加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，实现农业高产稳产和旱涝保收，实现水资源的合理利用，改善农业生态环境，实现农业可持续发展。项目绩效目标与实际工作内容相关，依据充分，符合客观实际，综合得分 2 分（满分 2 分）。

（2）绩效指标明确性

馆陶县农业农村局将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，与目标计划数相对应，绩效指标清晰、明确，综合得分 3 分（满分 3 分）。

3. 资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

项目申报的预算内容与项目内容匹配，项目总投资及资金来源通过馆陶县人民政府的审批，项目中央资金 1,021.90 万元，项目合同金额 1,019.25 万元，与预算批复中央投资金额差异率为 0.26%，预算投资额进行科学测算，预算投资额与工作任务匹配，综合得分 3 分（满分 3 分）。

（2）资金分配合理性

项目预算资金有测算依据，项目预算资金分配依据馆陶县人民政府对《县农业农村局关于馆陶县 2020 年度中央资金预算内高标准

农田建设项目实施计划的请示》审批，审批资金额为：灌溉和排水 379.35 万元、田间道路 631.15 万元、农田输配电-高压输电线路 11.40 万元。分配依据充分，与实际相适应，预算资金分配科学、合理，综合得分 2 分（满分 2 分）。

（二）项目过程情况

1. 资金管理情况分析

（1）资金到位率

项目批复中央财政资金投资额 1,021.90 万元，实际到位资金 1,021.90 万元，资金到位率 100%。综合得分 2 分（满分 2 分）。

（2）预算执行率

项目实际到位中央资金 1,021.90 万元，实际使用资金 701.00 万元，结存资金 320.90 万元，预算执行率 68.60%，剩余资金为未支付的工程款、质保金等，根据指标评价标准，预算执行率 60%-75%，扣减 2 分，综合得分 1 分（满分 3 分）。

（3）资金使用合规性

项目资金拨付的审批程序和手续完整，但不符合项目预算批复的用途，馆陶县农业农村局使用中央资金支付应由省级配套资金承担的项目支出共计 76.63 万元，其中农田输配电工程 57.20 万元，其他工作措施 19.43 万元，存在超范围使用中央资金情况。根据评价指标体系，扣减 2 分，综合得分 4 分（满分 6 分）。

2. 组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

馆陶县农业农村局设立了项目工作领导小组及分工，制定了项目工程运行管护制度，财务制度健全，制度合理、合规、完整，综

合得分 2 分（满分 2 分）。

（2）制度执行有效性

项目实施遵守相关法律法规和管理规定，项目招投标、合同、竣工验收表、现场施工照片、监督照片、验收照片等资料准确、齐全并及时归档，项目分 2 次履行招投标程序，共为 7 个标段招标，分别为：第一标段潜水泵采购及安装工程；第二标段灌溉工程；第三标段蔺村田间机耕路工程；第四标段吕庄、麻呼寨村田间机耕路工程；第五标段西浒演、北拐渠东村田间机耕路工程；第六标段西浒演村田间机耕路工程；第七标段农田输配电工程。保障招标流程合规。综合得分 2 分（满分 2 分）。

（三）项目产出情况

1. 产出数量情况分析

截止评价日，项目各项工程完成情况已经承建单位、施工单位、设计单位和监理单位共 4 方联合进行验收，具体如下：

（1）建设农用井完成数量

项目已建设完成安装水泵 216 台，建设完成井首装置 216 套，建设完成井台 216 座，按施工合同内容完工，综合得分 3 分（满分 3 分）。

（2）铺设防渗管道完成数量

项目已建设完成管材 80km 铺设工程，安装出水口及保护装置 1962 套，未达到施工合同要求“配套出水口 2000 个，出水口保护装置 2000 个”，但根据工程变更建议书、变更申报表、变更指示等资料显示，未达到合同要求的原因“县政府对于麻呼寨村的征地问题，管道及出水口有可能涉及到有变动的问题，出水口减少 2%”，

因当地县政府征地范围进行调整，最后以实际工程量为准。综合得分 4 分（满分 4 分）。

（3）建设田间机耕道完成数量

项目已建设完成 4 米宽 15CM 厚度田间机耕道 13017 米，未达到招标文件要求“建设 4 米宽 15CM 厚度田间机耕道 13027 米”，但根据工程变更建议书、变更申报表、变更指示等资料显示，未达到招标文件要求的原因“蔺村因农户耕地问题，修建道路长度减少”。因蔺村道路新建需要协调农户耕地问题，以实际工程量为准。综合得分 12 分（满分 12 分）。

（4）建设农田输配电完成数量

项目已建设完成高压输电线路 1.54 公里，综合得分 1 分（满分 1 分）。

2. 产出质量情况分析

（1）建设农用井完成质量

农用井工程已完工并由承建单位、施工单位、设计单位和监理单位联合验收，验收表显示，工程质量符合要求，综合得分 3 分（满分 3 分）。

（2）铺设防渗管道完成质量

防渗管道铺设工程已完工并由承建单位、施工单位、设计单位和监理单位联合验收，验收文件显示，工程质量符合要求，综合得分 4 分（满分 4 分）。

（3）建设田间机耕道完成质量

田间机耕道工程已完工并由承建单位、施工单位、设计单位和监理单位联合验收，验收文件显示，工程质量符合要求，综合得分

12 分（满分 12 分）。

（4）建设农田输配电质量

农田输配电工程已完工并由承建单位、施工单位、设计单位和监理单位联合验收，验收文件显示，工程质量符合要求，综合得分 1 分（满分 1 分）。

3. 产出时效情况分析

（1）完成及时性

项目批复中建设期限为：2021 年 1 月-2021 年 10 月，完成主体工程建设任务，其中：农用井工程 216 眼、防渗管道铺设工程 80km、田间机耕道工程 13027 米，均于规定时限内完成，但农田输配电工程竣工时间为 2021 年 11 月 20 日，竣工时间晚于批复建设时间，根据评价指标体系，综合扣减 1 分，得分 4 分（满分 5 分）

4. 产出成本情况分析

“2020 年度高标准农田建设项目（中央资金）”工程实际成本（因未做工程结算，暂以合同金额作为实际成本），实际成本支出 1,019.25 万元在计划成本范围内，未超过到位资金总额 1,021.90 万元，节约了成本，综合得分 5 分（满分 5 分）。

（四）项目效益情况

1. 项目实施效益情况分析

（1）经济效益

通过实施本项目，项目区农业基础生产条件达到全面改善，为以后农业综合生产能力提高、项目区粮食作物产量增加、农民人均年收入增加奠定了基础，综合得分 3 分（满分 3 分）。

（2）社会效益

通过实施本项目，农业基础生产条件得到改善，灌溉及沟渠贯通排涝得到保证，农田机耕道路畅通，使农田作业操作方便，增加农田收入，稳定社会环境，综合得分 3 分（满分 3 分）。

（3）生态效益

通过实施本项目，减少了水资源的浪费，有效缓解地下水资源的紧张形势，保证了粮食生产用水需要，使环境损失减少，优化环境，产生了良好的生态效益，综合得分 2 分（满分 2 分）。

（4）可持续影响

通过实施本项目，使得田间道路通畅，提高劳动生产率，采用节水措施，降低灌溉成本，有效保护了项目区农业生态环境，有利于经济农业和生态农业的发展。综合得分 2 分（满分 2 分）。

2. 项目满意度情况分析

为形成对项目客观、公正的满意度评价，通过结合现场查看与问卷走访调查，我们认为该项目服务对象满意度情总体很好，有效改善了项目区现有田间机耕道坑洼不平的状况，提高水资源利用率，增加灌溉面积，但少部分群众反映灌溉浇地操作不方便，整体效果满意度为 84%，根据指标评价体系，综合得分 9 分（满分 10 分）

五、综合评价情况及评价结论

2020 年度高标准农田建设项目（中央资金）组织和管理执行了相关文件、规范的要求。对项目中央财政资金的监督管理总体有效，基本实现了预期目标，对提升馆陶县的经济发展起到了积极作用，取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

因项目预算执行率较低、中央资金与省级资金交叉使用、项目完成及时性、服务对象满意度等问题，项目综合评价得分为 94 分，评价

等级为“优”（具体评价情况见附 2：财政支出绩效评价指标评分表）。

六、主要经验

明确项目管理流程及管理职责，积极推进项目建设，主要采用程序如下：细化工作人员分工，坚持对项目区进行巡查，明确科级干部分管负责，包村乡干部、村两委干部共同参与，及时妥善处理群众意见，协调解决矛盾纠纷。

七、主要问题及建议

1. 超范围使用中央资金

馆陶县农业农村局承建高标准农田建设项目（中央资金）超范围使用中央资金支付应由省级配套资金承担的项目支出共计 76.63 万元，其中农田输配电工程 57.20 万元，其他工作措施 19.43 万元，具体如下：

（1）农田输配电工程

实际使用中央资金支付农田输配电工程款 68.60 万元，根据项目批复应使用中央资金支付 11.40 万元，超出中央资金预算批复 57.20 万元，应由省级配套支付。

（2）其他工作措施费

实际使用中央资金支付其他工作措施费共 19.43 万元，根据项目批复应使用省级资金支付，超出中央资金预算批复 19.43 万元，应由省级配套支付。

建议：按照馆陶县人民政府批复的资金分配任务，专项资金专款专用，中央财政资金与省级财政分别支付各自应承担的费用。

八、其他需说明的问题

绩效评价报告仅对馆陶县农业农村局承担的 2020 年度高标准农田建设项目（中央资金）的收支情况进行绩效评价，建议馆陶县农业农村局对绩效评价过程中发现的问题，进行复核检查，确保项目及资金使用效益。



项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①是否符合国家法律法规国民经济发展规划和相关政策（1分）②是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标（1分）②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与项目内容是否匹配（1分）②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（2分）
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分（1分）②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）
项目过程	15	资金管理	5	资金到位率	2	资金到位率=实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分
				预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	预算执行率90%以上（3分），预算执行率75%-90%（2分），预算执行率60%-75%（1分），预算执行率60%以下（0分）
			6	资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）
		组织实施	4	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）
				制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）②项目招投标、合同、竣工验收表、现场施工、监督、验收等资料是否准确、齐全并及时归档，程序是否合规（1分）

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
项目产出	50	产出数量	20	建设农用井完成数量	3	各指标的分值按照中标通知书金额的占比分配，项目实施的 实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	①建设完成安装水泵216个（1分）；②建设完成井首装置216套（1分）；③建设完成井台216座（1分）
				铺设防渗管道完成数量	4		①完成PVCΦ110管材80KM铺设（1分）；②完成配套出水口2000个（1.5分）；③出水口保护装置2000个（1.5分）
				建设田间机耕道完成数量	12		建设4米宽15CM厚度田间机耕道共13027米，分4个标段（第三标段—第六标段）完成，①第三标段建设完成4161米；②第四标段建设完成2311米；③第五标段建设完成2360米；④第六标段建设完成4195米
				建设农田输配电数量	1		①完成新建高压输电线路1.54公里（1分）
		产出质量	20	建设农用井完成质量	3	各指标的分值按照预算资金额的占比分配，项目完成的 质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	不存在产出质量不合规的情况为20分，出现产出质量不合规情况的，根据问题个数扣减分数，每个问题扣减1分,直至该项分数扣减为0
				铺设防渗管道完成质量	4		
				建设田间机耕道完成质量	12		
				建设农田输配电质量	1		
		产出时效	5	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①农用井工程、铺设防渗管道工程、田间机耕道工程、农田输配电工程建设在2021年10月全部完成（5分）；未在要求时间内完成工程量，则根据工程个数扣减分数，每个问题扣减1分,直至该项分数扣减为0
		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目实际耗费成本在计划成本范围内，未超出预算（3分）；项目采取了节约成本措施，并取得成效（2分）
项目效益	20	项目效益	10	经济效益	3	项目实施对经济产生的效益	项目区农业基础生产条件达到全面改善，农业综合生产能力大大提高，项目区粮食作物产量增加，农民人均年收入增加
				社会效益	3	项目实施对社会公众产生的效益	灌溉及沟渠贯通排涝得到保证，农田机耕道路畅通，使农田作业操作方便，增加农田收入，稳定社会环境
				生态效益	2	项目实施对生态环境产生的效益	减少水资源的浪费，环境损失减少，优化环境，产生了良好的生态效益
				可持续影响	2	项目的可持续影响性	田间道路通畅，提高劳动生产率，采用节水措施，降低灌溉成本，保护农业生态环境，有利于经济农业和生态农业的发展
		满意度	10	服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	根据问卷调查结果，满意比例达到85%以上得10分，80%-85%（含85%）得6-9分，70%-80%（含80%）得3-6分，60%-70%（含70%）得1-3分，低于60%不得分。
总分	100		100		100		

项目支出绩效评价指标评分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	专家1	专家2	专家3	平均分	扣分原因
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①是否符合国家法律法规国民经济发展规划和相关政策（1分）②是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）	3	3	3	3	
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）	2	2	2	2	
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标（1分）②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）	2	2	2	2	
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）	3	3	3	3	
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与项目内容是否匹配（1分）②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（2分）	3	3	3	3	
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分（1分）②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）	2	2	2	2	
项目过程	15	资金管理	5	资金到位率	2	资金到位率=实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分	2	2	2	2	
				预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	预算执行率90%以上（3分），预算执行率75%~90%（2分），预算执行率60%~75%（1分），预算执行率60%以下（0分）	1	1	1	1	预算执行率68.60%，实际到位资金1021.9万元，实际支出资金701万元。扣减2分
			6	资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）	4	4	4	4	超范围使用中央资金，用中央资金支付应由省级配套资金承担的项目支出共计76.63万元，其中农田输配电工程57.20万元，勘察设计费19万元，咨询费0.43万元。扣减2分
		组织实施	4	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）	2	2	2	2	
				制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）②项目招投标、合同、竣工验收表、现场施工、监督、验收等资料是否准确、齐全并及时归档，程序是否合规（1分）	2	2	2	2	

项目支出绩效评价指标评分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	专家1	专家2	专家3	平均分	扣分原因
项目产出	50	产出数量	20	建设农用水井完成数量	3	各指标的分值按照中标通知书金额的占比分配，项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	①建设完成安装水泵216个（1分）；②建设完成井首装置216套（1分）；③建设完成井台216座（1分）	3	3	3	3	
				铺设防渗管道完成数量	4		①完成PVC Φ110管材80KM铺设（1分）；②完成配套出水口2000个（1.5分）；③出水口保护装置2000个（1.5分）	4	4	4	4	4方单项工程竣工验收表显示：安装出水口及保护装置1962套，未达到合同与预算中2000套要求，但有项目变更建议书、变更申报表、变更请示。
				建设田间机耕道完成数量	12		建设4米宽15CM厚度田间机耕道共13027米，分4个标段（第三标段—第六标段）完成，①第三标段建设完成4161米；②第四标段建设完成2311米；③第五标段建设完成2360米；④第六标段建设完成4195米	12	12	12	12	4方单项工程竣工验收表显示：已建设完成田间机耕路13017米，未达到招标文件与预算中建设13027米要求。根据工程变更资料显示，未达到招标文件的原因“‘菌村因农户耕地问题，修建道路时减少，需要协调农户耕地问题，以实际工程量为准’”。
				建设农田输配电数量	1		①完成新建高压输电线路1.54公里（1分）	1	1	1	1	
		产出质量	20	建设农用水井完成质量	3	各指标的分值按照预算资金额的占比分配，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	不存在产出质量不合规的情况为20分，出现产出质量不合规情况的，根据问题个数扣减分数，每个问题扣减1分，直至该项分数扣减为0	3	3	3	3	
				铺设防渗管道完成质量	4			4	4	4	4	
				建设田间机耕道完成质量	12			12	12	12	12	
				建设农田输配电质量	1			1	1	1	1	
		产出时效	5	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①农用水井工程、铺设防渗管道工程、田间机耕道工程、农田输配电工程建设在2021年10月全部完成（5分）；未在要求时间内完成工程量，则根据工程个数扣减分数，每个问题扣减1分，直至该项分数扣减为0	3.5	4	4.5	4	政府批复文件中安排情况“主体工程建设阶段2021年1月-2021年10月”，本项目农田输配电于2021.11.20日竣工，竣工时间晚于批复文件时间，综合扣减1分
		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目实际耗费成本在计划成本范围内，未超出预算（3分）；项目采取了节约成本措施，并取得成效（2分）	5	5	5	5	灌溉和排水工程、田间道路工程预算：政府批复预算金额1010.5万元；招投标的中标金额1007.85万元，项目成本节约2.65万元，节约率0.26%
项目效益	20	项目效益	10	经济效益	3	项目实施对经济产生的效益	项目区农业基础生产条件达到全面改善，农业综合生产能力大大提高，项目区粮食作物产量增加，农民人均年收入增加	3	3	3	3	
				社会效益	3	项目实施对社会公众产生的效益	灌溉及沟渠贯通排涝得到保证，农田机耕道路畅通，使农田作业操作方便，增加农田收入，稳定社会环境	3	3	3	3	
				生态效益	2	项目实施对生态环境产生的效益	减少水资源的浪费，环境损失减少，优化环境，产生了良好的生态效益	2	2	2	2	
				可持续影响	2	项目的可持续影响性	田间道路通畅，提高劳动生产率，采用节水措施，降低灌溉成本，保护农业生态环境，有利于经济农业和生态农业的发展	2	2	2	2	
		满意度	10	服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	根据问卷调查结果，满意比例达到85%以上得10分，80%-85%（含85%）得6-9分，70%-80%（含80%）得3-6分，60%-70%（含70%）得1-3分，低于60%不得分。	9	9	9	9	群众反映浇地时管道接口不方便操作，扣减1分
总分	100		100		100			93.5	94	94.5	94.0	

项目支出绩效评价指标评分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①是否符合国家法律法规国民经济发展规划和相关政策（1分）②是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）	3
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标（1分）②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）	2
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）	3
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与项目内容是否匹配（1分）②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（2分）	3
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分（1分）②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）	2
项目过程	15	资金管理	5	资金到位率	2	资金到位率=实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分	2
				预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	预算执行率90%以上（3分），预算执行率75%-90%（2分），预算执行率60%-75%（1分），预算执行率60%以下（0分）	1
			6	资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）	4
		组织实施	4	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）	2
				制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）②项目招投标、合同、竣工验收表、现场施工、监督、验收等资料是否准确、齐全并及时归档，程序是否合规（1分）	2

项目支出绩效评价指标评分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目产出	50	产出数量	20	建设农用井完成数量	3	各指标的分值按照中标通知书金额的占比分配，项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	①建设完成安装水泵216个（1分）；②建设完成井首装置216套（1分）；③建设完成井台216座（1分）	3
				铺设防渗管道完成数量	4		①完成PVCΦ110管材80KM铺设（1分）；②完成配套出水口2000个（1.5分）；③出水口保护装置2000个（1.5分）	4
				建设田间机耕道完成数量	12		建设4米宽15CM厚度田间机耕道共13027米，分4个标段（第三标段—第六标段）完成，①第三标段建设完成4161米；②第四标段建设完成2311米；③第五标段建设完成2360米；④第六标段建设完成4195米	12
				建设农田输配电数量	1		①完成新建高压输电线路1.54公里（1分）	1
		产出质量	20	建设农用井完成质量	3	各指标的分值按照预算资金额的占比分配，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	不存在产出质量不合规的情况为20分，出现产出质量不合规情况的，根据问题个数扣减分数，每个问题扣减1分，直至该项分数扣减为0	3
				铺设防渗管道完成质量	4			4
				建设田间机耕道完成质量	12			12
				建设农田输配电质量	1			1
		产出时效	5	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①农用井工程、铺设防渗管道工程、田间机耕道工程、农田输配电工程建设在2021年10月全部完成（5分）；未在要求时间内完成工程量，则根据工程个数扣减分数，每个问题扣减1分，直至该项分数扣减为0	3.5
		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度	项目实际耗费成本在计划成本范围内，未超出预算（3分）；项目采取了节约成本措施，并取得成效（2分）	5
项目效益	20	项目效益	10	经济效益	3	项目实施对经济产生的效益	项目区农业基础生产条件达到全面改善，农业综合生产能力大大提高，项目区粮食作物产量增加，农民人均年收入增加	3
				社会效益	3	项目实施对社会公众产生的效益	灌溉及沟渠贯通排涝得到保证，农田机耕道路畅通，使农田作业操作方便，增加农田收入，稳定社会环境	3
				生态效益	2	项目实施对生态环境产生的效益	减少水资源的浪费，环境损失减少，优化环境，产生了良好的生态效益	2
				可持续影响	2	项目的可持续影响性	田间道路通畅，提高劳动生产率，采用节水措施，降低灌溉成本，保护农业生态环境，有利于经济农业和生态农业的发展	2
		满意度	10	服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	根据问卷调查结果，满意比例达到85%以上得10分，80%-85%（含85%）得6-9分，70%-80%（含80%）得3-6分，60%-70%（含70%）得1-3分，低于60%不得分。	9
总分	100		100		100			93.5

项目支出绩效评价指标评分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①是否符合国家法律法规国民经济发展规划和相关政策（1分）②是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）	3
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标（1分）②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）	2
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）	3
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与项目内容是否匹配（1分）②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（2分）	3
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分（1分）②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）	2
项目过程	15	资金管理	5	资金到位率	2	资金到位率=实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分	2
				预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	预算执行率90%以上（3分），预算执行率75%-90%（2分），预算执行率60%-75%（1分），预算执行率60%以下（0分）	1
			6	资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）	4
		组织实施	4	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）	2
				制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）②项目招投标、合同、竣工验收表、现场施工、监督、验收等资料是否准确、齐全并及时归档，程序是否合规（1分）	2

项目支出绩效评价指标评分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目产出	50	产出数量	20	建设农用井完成数量	3	各指标的分值按照中标通知书金额的占比分配，项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	①建设完成安装水泵216个（1分）；②建设完成井首装置216套（1分）；③建设完成井台216座（1分）	3
				铺设防渗管道完成数量	4		①完成PVCΦ110管材80KM铺设（1分）；②完成配套出水口2000个（1.5分）；③出水口保护装置2000个（1.5分）	4
				建设田间机耕道完成数量	12		建设4米宽15CM厚度田间机耕道共13027米，分4个标段（第三标段—第六标段）完成，①第三标段建设完成4161米；②第四标段建设完成2311米；③第五标段建设完成2360米；④第六标段建设完成4195米	12
				建设农田输配电数量	1		①完成新建高压输电线路1.54公里（1分）	1
		产出质量	20	建设农用井完成质量	3	各指标的分值按照预算资金额的占比分配，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	不存在产出质量不合规的情况为20分，出现产出质量不合规情况的，根据问题个数扣减分数，每个问题扣减1分，直至该项分数扣减为0	3
				铺设防渗管道完成质量	4			4
				建设田间机耕道完成质量	12			12
				建设农田输配电质量	1			1
		产出时效	5	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①农用井工程、铺设防渗管道工程、田间机耕道工程、农田输配电工程建设在2021年10月全部完成（5分）；未在要求时间内完成工程量，则根据工程个数扣减分数，每个问题扣减1分，直至该项分数扣减为0	4
		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度	项目实际耗费成本在计划成本范围内，未超出预算（3分）；项目采取了节约成本措施，并取得成效（2分）	5
项目效益	20	项目效益	10	经济效益	3	项目实施对经济产生的效益	项目区农业基础生产条件达到全面改善，农业综合生产能力大大提高，项目区粮食作物产量增加，农民人均年收入增加	3
				社会效益	3	项目实施对社会公众产生的效益	灌溉及沟渠贯通排涝得到保证，农田机耕道路畅通，使农田作业操作方便，增加农田收入，稳定社会环境	3
				生态效益	2	项目实施对生态环境产生的效益	减少水资源的浪费，环境损失减少，优化环境，产生了良好的生态效益	2
				可持续影响	2	项目的可持续影响性	田间道路通畅，提高劳动生产率，采用节水措施，降低灌溉成本，保护农业生态环境，有利于经济农业和生态农业的发展	2
		满意度	10	服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	根据问卷调查结果，满意比例达到85%以上得10分，80%-85%（含85%）得6-9分，70%-80%（含80%）得3-6分，60%-70%（含70%）得1-3分，低于60%不得分。	9
总分	100		100		100			94

项目支出绩效评价指标评分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①是否符合国家法律法规国民经济发展规划和相关政策（1分）②是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）	3
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标（1分）②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）	2
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）	3
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与项目内容是否匹配（1分）②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（2分）	3
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分（1分）②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）	2
项目过程	15	资金管理	5	资金到位率	2	资金到位率=实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分	2
				预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	预算执行率90%以上（3分），预算执行率75%-90%（2分），预算执行率60%-75%（1分），预算执行率60%以下（0分）	1
			6	资金使用合规性	6	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）	4
		组织实施	4	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）	2
				制度执行有效性	2	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）②项目招投标、合同、竣工验收表、现场施工、监督、验收等资料是否准确、齐全并及时归档，程序是否合规（1分）	2

项目支出绩效评价指标评分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目产出	50	产出数量	20	建设农用井完成数量	3	各指标的分值按照中标通知书金额的占比分配，项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	①建设完成安装水泵216个（1分）；②建设完成井首装置216套（1分）；③建设完成井台216座（1分）	3
				铺设防渗管道完成数量	4		①完成PVCΦ110管材80KM铺设（1分）；②完成配套出水口2000个（1.5分）；③出水口保护装置2000个（1.5分）	4
				建设田间机耕道完成数量	12		建设4米宽15CM厚度田间机耕道共13027米，分4个标段（第三标段—第六标段）完成，①第三标段建设完成4161米；②第四标段建设完成2311米；③第五标段建设完成2360米；④第六标段建设完成4195米	12
				建设农田输配电数量	1		①完成新建高压输电线路1.54公里（1分）	1
		产出质量	20	建设农用井完成质量	3	各指标的分值按照预算资金额的占比分配，项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	不存在产出质量不合规的情况为20分，出现产出质量不合规情况的，根据问题个数扣减分数，每个问题扣减1分，直至该项分数扣减为0	3
				铺设防渗管道完成质量	4			4
				建设田间机耕道完成质量	12			12
				建设农田输配电质量	1			1
		产出时效	5	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①农用井工程、铺设防渗管道工程、田间机耕道工程、农田输配电工程建设在2021年10月全部完成（5分）；未在要求时间内完成工程量，则根据工程个数扣减分数，每个问题扣减1分，直至该项分数扣减为0	4.5
		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度	项目实际耗费成本在计划成本范围内，未超出预算（3分）；项目采取了节约成本措施，并取得成效（2分）	5
项目效益	20	项目效益	10	经济效益	3	项目实施对经济产生的效益	项目区农业基础生产条件达到全面改善，农业综合生产能力大大提高，项目区粮食作物产量增加，农民人均年收入增加	3
				社会效益	3	项目实施对社会公众产生的效益	灌溉及沟渠贯通排涝得到保证，农田机耕道路畅通，使农田作业操作方便，增加农田收入，稳定社会环境	3
				生态效益	2	项目实施对生态环境产生的效益	减少水资源的浪费，环境损失减少，优化环境，产生了良好的生态效益	2
				可持续影响	2	项目的可持续影响性	田间道路通畅，提高劳动生产率，采用节水措施，降低灌溉成本，保护农业生态环境，有利于经济农业和生态农业的发展	2
		满意度	10	服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	根据问卷调查结果，满意比例达到85%以上得10分，80%-85%（含85%）得6-9分，70%-80%（含80%）得3-6分，60%-70%（含70%）得1-3分，低于60%不得分。	9
总分	100		100		100			94.5

项目绩效评价审核表

专家组成员					
姓名	身份证号	专业	职称	单位	签字
马东风	130427197310140010	会计学	注册会计师	河北华文会 计师事务所	马东风
刘艳侠	130404197707152728	金融学	注册会计师	河北华文会 计师事务所	刘艳侠
张丽	130426198806012969	统计学	注册会计师	河北华文会 计师事务所	张丽
牵头单位：河北华文会计师事务所有限公司 专家组负责人：（签字） 2021 年 12 月 16 日					