

2023年馆陶县示范区道路硬化建设项目

绩效自评报告

一、项目资金使用情况

(一) 资金到位情况

- 1、项目预算安排情况。项目预算安排总额 500 万元，其中：省级财政衔接资金安排 500 万元。
- 2、财政拨款总额 500 万元。
- 3、资金到位率 100%。

(二) 资金使用情况

- 1、项目实际支出总额 500 万元。
- 2、资金使用率 100%。

二、项目绩效指标完成情况分析

(一) 项目产出绩效指标完成情况分析

- 1、数量指标完成情况：村内道路硬化面积 8.122km。
- 2、质量指标完成情况：项目验收合格，验收合格率 100%。
- 3、时效指标完成情况：示范区道路硬化建设项目，项目竣工时间 2023 年 12 月；实际完成日期 2023 年 12 月。

(二) 项目效果指标完成情况分析

1、项目实现的社会效益分析：（1）项目完成后收益建档立卡脱贫人口、监测人口数 1124 人。

（三）满意度指标完成情况分析

1、满意度指标抽样调查的开展情况：项目完成后，围绕示范区村庄道路提升和人居环境整治工作，大大提高改善了居民生产生活条件。

2、抽样调查结果：我单位在 2023 年 11 月 20 日对该项目情况进行入户调查，脱贫户、监测户满意度达到 95%以上。

三、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展绩效自评，清晰的了解单位项目资金使用进度、产生的效益以及合规情况等，在今后的项目实施中提高使用效率，积极发挥项目资金作用，提高工作效率，为下年预算提供依据。