

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①是否符合国家法律法规国民经济发展规划和相关政策（1分）②是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标（1分）②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、	①预算内容与项目内容是否匹配（1分）②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（2分）
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分（1分）②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）
项目过程	15	资金管理	5	资金到位率	3	资金到位率=实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分，得分=资金到位率*分值
				预算执行率	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	及时支付（3分），未及时支付但未影响项目进度（2分），未及时支付并影响项目进度（0-1分）。
			2	资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0.5分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.5分）
		组织实施	8	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）
				制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）②项目调整手续是否完备（2分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否准确、齐全并及时归档（2分）

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准
项目产出	50	产出数量	20	农村公路改建完成数量	17	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	产出数量完成率共20分，各指标的分值按照预算资金额的占比分配。全部完成为20分，产出数量不达标的，每条公路（包括桥梁）扣减1分，直至该项分数扣减为0
				马固桥改建完成数量	1		
				大寺堡桥改建完成数量	2		
		产出质量	20	农村公路改建完成质量	17	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	质量达标率共20分，各指标的分值按照预算资金额的占比分配。不存在产出质量不合规的情况为20分，出现产出质量不合规情况的，根据问题个数扣减分数，每个问题扣减1分，直至该项分数扣减为0
				马固桥改建完成质量	1		
				大寺堡桥改建完成质量	2		
		产出时效	5	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①公路改建在2020年6月之前完成的，桥梁改建在2020年7月之前完成的（2分）；②项目是否按照计划的时间周期内完成（3）
		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目成本节约率高于20%（5分）；项目成本节约率5%-20%（1-3分）；成本节约率小于等于0%（0分）
效益	20	项目效益	10	社会效益	3	项目实施对社会公众产生的效益	公众认知度、获得感
				经济效益	3	项目实施对经济产生的效益	带动县域产业落地，为发展创造条件，增强内生发展能力，促进了区域经济的快速发展。
				生态效益	2	项目实施对生态环境产生的效益	对公路抑尘、空气的影响
				可持续影响	2	项目的可持续影响性	对实现交通新的跨越式发展的可持续影响
		满意度	10	服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对农村公路改建整体效果满意度进行随机调查问卷，对照绩效目标评价服务对象满意度
总分	100		100		100		

项目支出绩效评价指标评分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	专家1	专家2	专家3	平均分	扣分原因
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①是否符合国家法律法规国民经济发展规划和相关政策（1分）②是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）	2	2	2	2	武馆线-前罗头路段与其他相关部门项目重复，扣减1分
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）	2	2	2	2	
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标（1分）②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）	2	2	2	2	
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）	3	3	3	3	
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算内容与项目内容是否匹配（1分）②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（2分）	1	1	1	1	项目预算审批与预算审核报告金额差距较大，预算额度测算依据不充分，预算投资额与工作任务不匹配扣减2分
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分（1分）②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）	2	2	2	2	
项目过程	15	资金管理	5	资金到位率	3	资金到位率=实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分，得分=资金到位率*分值	1.3	1.3	1.3	1.3	资金到位率较低43.51%，根据比率扣减1.7分
				预算执行率	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	及时支付（2分），未按时支付但未影响项目进度（1分），未按时支付并影响项目进度（0分）。	2	2	2	2	
			2	资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（0.5分）②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（0.5分）	2	2	2	2	
		组织实施	8	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）	1	1	1	1.0	项目实施单位未制定财务管理制度，扣减1分
				制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）②项目调整手续是否完备（2分）③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否准确、齐全并及时归档（2分）	4	5	4	4.3	项目建设单位未及时编报项目决算，综合扣减1.7分

项目支出绩效评价指标评分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	专家1	专家2	专家3	平均分	扣分原因
项目产出	50	产出数量	20	农村公路改建完成数量	17	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	产出数量完成率共20分，各指标的分值按照预算资金额的占比分配。全部完成为20分，产出数量不达标的，每条公路（包括桥梁）扣减1分,直至该项分数扣减为0	16	16	16	16	计划内武馆线-前罗头路段本次项目未建设，扣减1分
				马固桥改建完成数量	1			1	1	1	1	
				大寺堡桥改建完成数量	2			2	2	2	2	
		产出质量	20	农村公路改建完成质量	17	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	质量达标率共20分，各指标的分值按照预算资金额的占比分配。不存在产出质量不合规的情况为20分，出现产出质量不合规情况的，根据问题个数扣减分数，每个问题扣减1分,直至该项分数扣减为0	17	17	17	17	
				马固桥改建完成质量	1			1	1	1	1	
				大寺堡桥改建完成质量	2			2	2	2	2	
		产出时效	5	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	①公路改建在2020年6月之前完成的，桥梁改建在2020年7月之前完成的（2分）；②项目是否按照计划的时间周期内完成（3分）	4	4	4	4	因项目审批时间较晚，综合考虑扣减1分
		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	项目成本节约率高于20%（5分）；项目成本节约率5%-20%（1-3分）；成本节约率小于等于0%（0分）	5	5	5	5	
效益	20	项目效益	10	社会效益	3	项目实施对社会公众产生的效益	公众认知度、获得感	3	3	3	3	
				经济效益	3	项目实施对经济产生的效益	带动县域产业落地，为发展创造条件，增强内生发展能力，促进了区域经济的快速发展。	3	3	3	3	
				生态效益	2	项目实施对生态环境产生的效益	对公路抑尘、空气的影响	2	2	2	2	
				可持续影响	2	项目的可持续影响性	对实现交通新的跨越式发展的可持续影响	2	2	2	2	
		满意度	10	服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对农村公路改建整体效果满意度进行随机调查问卷，对照绩效目标评价服务对象满意度	9.5	9	8.5	9	周庄-赵官寨路段不平整且存放垃圾，扣减1分
总分	100		100		100			89.8	90.3	88.8	89.6	

项目支出绩效评价指标评分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2
项目过程	15	资金管理	5	资金到位率	3	资金到位率=实际到位/计划到位×100%	1.3
				预算执行率	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	2
			2	资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2
		组织实施	8	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1
				制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4

项目支出绩效评价指标评分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分
项目产出	50	产出数量	20	农村公路改建完成数量	17	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	16
				马固桥改建完成数量	1		1
				大寺堡桥改建完成数量	2		2
		产出质量	20	农村公路改建完成质量	17	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	17
				马固桥改建完成质量	1		1
				大寺堡桥改建完成质量	2		2
		产出时效	5	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	4
		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5
效益	20	项目效益	10	社会效益	3	项目实施对社会公众产生的效益	3
				经济效益	3	项目实施对经济产生的效益	3
				生态效益	2	项目实施对生态环境产生的效益	2
				可持续影响	2	项目的可持续影响性	2
		满意度	10	服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	9.5
总分	100		100		100		89.8

项目支出绩效评价指标评分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2
项目过程	15	资金管理	5	资金到位率	3	资金到位率=实际到位/计划到位×100%	1.3
				预算执行率	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	2
			2	资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2
		组织实施	8	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1
				制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	5

项目支出绩效评价指标评分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分
项目产出	50	产出数量	20	农村公路改建完成数量	17	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	16
				马固桥改建完成数量	1		1
				大寺堡桥改建完成数量	2		2
		产出质量	20	农村公路改建完成质量	17	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	17
				马固桥改建完成质量	1		1
				大寺堡桥改建完成质量	2		2
		产出时效	5	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	4
		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5
效益	20	项目效益	10	社会效益	3	项目实施对社会公众产生的效益	3
				经济效益	3	项目实施对经济产生的效益	3
				生态效益	2	项目实施对生态环境产生的效益	2
				可持续影响	2	项目的可持续影响性	2
		满意度	10	服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	9
总分	100		100		100		90.3

项目支出绩效评价指标评分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分
项目决策	15	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2
				绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3
		资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1
				资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2
项目过程	15	资金管理	5	资金到位率	3	资金到位率=实际到位/计划到位×100%	1.3
				预算执行率	2	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	2
			2	资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	2
		组织实施	8	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1
				制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4

项目支出绩效评价指标评分汇总表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分
项目产出	50	产出数量	20	农村公路改建完成数量	17	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	16
				马固桥改建完成数量	1		1
				大寺堡桥改建完成数量	2		2
		产出质量	20	农村公路改建完成质量	17	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	17
				马固桥改建完成质量	1		1
				大寺堡桥改建完成质量	2		2
		产出时效	5	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	4
		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5
效益	20	项目效益	10	社会效益	3	项目实施对社会公众产生的效益	3
				经济效益	3	项目实施对经济产生的效益	3
				生态效益	2	项目实施对生态环境产生的效益	2
				可持续影响	2	项目的可持续影响性	2
		满意度	10	服务对象满意度	10	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	8.5
总分	100		100		100		88.8